

Auszug

aus dem Protokoll des Gemeinderates

5. Sitzung vom 16. März 2026

**2026-63 4.800 Wasserversorgung
Abrechnung Verpflichtungskredit Wasserversorgung Grossmatt -
Blindenbach**

Referent: Walter Zaugg und Peter Berger

An der Gemeinderatssitzung vom 13. Mai 2024 wurde ein Bruttokredit von CHF 295'000.00 inkl. MwSt. für das Projekt „Wasserleitung Grossmatt – Unterblindenbach“ unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. In der Zwischenzeit liegen alle Rechnungen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

19.12.2023	Ruefer Ingenieure AG, Regiearbeiten	CHF	2'543.45
01.02.2024	H. R. Müller AG, 1. Akonto	CHF	2'374.85
07.03.2024	H. R. Müller AG, 2. Akonto	CHF	3'773.90
25.03.2024	H. R. Müller AG, 3. Akonto	CHF	4'601.80
22.04.2024	H. R. Müller AG, Ingenieurhonorar, Teilrechnung	CHF	2'745.75
21.05.2024	Anzeiger Oberes Emmental, Inserat Kredit	CHF	132.70
22.07.2024	H. R. Müller AG, Teilrechnung	CHF	1'313.40
29.08.2024	H. R. Müller AG, Honorarrechnung 19.07.-26.08.2024	CHF	1'945.80
09.10.2024	Regierungsstatthalteramt Emmental, Baubew.gebühren	CHF	2'015.30
24.10.2024	Kellerhals + Häfeli AG, Schlussrechnung	CHF	5'560.45
29.10.2024	H. R. Müller AG, Akontorechnung	CHF	2'178.20
17.12.2024	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, 1. Akonto	CHF	20'975.70
31.12.2024	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, 2. Akonto	CHF	38'051.20
30.01.2025	H. R. Müller AG, Honorarrechnung Januar	CHF	2'470.10
26.04.2025	H. R. Müller AG, Honorarrechnung	CHF	1'932.30
20.05.2025	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, 3. Akonto	CHF	31'463.60
27.05.2025	H. R. Müller AG, Teilrechnung April/Mai	CHF	1'256.65
23.06.2025	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, 4. Akonto	CHF	57'206.50
30.06.2025	H. R. Müller AG, Honorarrechnung	CHF	1'432.35
14.07.2025	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, 5. Akonto	CHF	33'370.45
18.08.2025	Flückiger Fabian, Entschädigung Kulturschaden	CHF	600.00
	*		
26.09.2025	H. R. Müller AG, Honorarrechnung	CHF	648.60
10.10.2025	Infragon Ingenieure AG, Leitungsaufnahmen	CHF	2'525.95
21.10.2025	H.J. Bieri Leitungsbau GmbH, Schlussrechnung	CHF	23'668.50
05.11.2025	H. R. Müller AG, Schlussrechnung	CHF	5'583.35
01.12.2025	Infragon Ingenieure AG, Abnahme Gewässerschutzgesuch	CHF	386.75

Kosten mit MWST netto

CHF 250'157.60

8.1 % MWST

CHF 18'735.75

*Kosten ohne MWST	CHF 600.00
Total Baukosten brutto	CHF 250'757.60
Total Baukosten netto	CHF 232'021.85
Bewilligter Kredit	CHF 295'000.00
Total Baukosten	<u>CHF 252'757.60</u>
Kreditunterschreitung	<u>CHF 44'242.40</u>

Begründung für Unterschreitung/Überschreitung

Keine unvorhergesehenen Arbeiten und die Baugrunduntersuchung für Spülbohrungen waren weniger umfangreich als angenommen.

Erhaltene Beiträge

Gebäudeversicherung Bern, Subvention für 2 Hydranten
6'000.00
brutto CHF

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Walter Zaugg als zuständiger Gemeinderat für die Kontrolle der Kreditabrechnungen hat diese am 9. März 2026 kontrolliert und für richtig befunden.

Diskussion: (...)

Beschluss: (...)

1. Der Gemeinderat genehmigt die Kreditabrechnung für das Projekt «Wasserleitung Grossmatt – Unterblindenbach» mit einer Kreditunterschreitung von CHF 44'242.40.
2. Der Beschluss wird gemäss Art. 44 der Gemeindeverfassung im Anzeiger Oberes Emmental veröffentlicht. Die Abrechnung ist auf der Homepage aufzuschalten.
3. Der Beschluss wird der Finanzverwaltung und der Gemeindeschreiberei für die Publikation mittels Protokollauszug eröffnet.

Gemeinderat Rüderswil

Der Präsident


Peter Berger

Die Sekretärin


Brigitte Leuenberger

Geht an:

- Finanzverwaltung
- Gemeindeschreiberei

Rüderswil, 20. März 2026/bp