

Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 265'000.00 für die Abtrennung Treppenhaus im Schulhaus Rüderswil

An der Gemeinderatssitzung vom 22. September 2022 wurde ein Bruttokredit von CHF 265'000.00 für die Abtrennung des Treppenhauses im Schulhaus Rüderswil infolge der geforderten Brandschutzmassnahmen durch die GVB unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. In der Zwischenzeit liegen alle Rechnungen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

03.08.2022	Zaugg Architektur AG, Abrechnung Vorprojekt	CHF	10'000.00	✓
30.09.2022	Zaugg Architektur AG, Leistungen August	CHF	7'539.00	✓
30.09.2022	Zaugg Architektur AG, Nebenkosten Mai – Aug.	CHF	376.65	✓
17.10.2022	Anzeiger Oberes Emmental, Publik. fak. Ref. Kredit	CHF	156.40	✓
17.01.2023	Gemeinde Rüderswil, Baubewilligungsgebühren	CHF	100.00	✓
22.03.2023	Regierungsstatthalteramt Emmental, Baubewilligung	CHF	1'370.45	✓
16.05.2023	Wälchli & Partner AG, 1. Akonto	CHF	6'650.50	✓
22.05.2023	Wüthrich Metallbau AG, 1. Akonto	CHF	30'000.00	✓
30.05.2023	Zaugg Architektur AG, Honorar 01.09.22-30.04.2023	CHF	17'232.00	✓
30.05.2023	Zaugg Architektur AG, Nebenkosten 01.09.22-30.04.2023	CHF	461.10	✓
04.07.2023	Wüthrich Metallbau AG, 2. Akonto	CHF	30'000.00	✓
05.07.2023	Gebäudeversicherung, Bauversicherung	CHF	19.65	✓
15.07.2023	M. Krähenbühl AG, Gerüste	CHF	3'457.75	✓
02.08.2023	Wüthrich Eisenwaren GmbH, Schalterzylinder	CHF	218.00	✓
09.08.2023	Mibatech AG, Brandschutzfugen	CHF	4'971.00	✓
10.08.2023	Rothenbühler AG, Innentüren aus Holz	CHF	2'405.85	✓
10.08.2023	Lüthi Aufzüge, Türflügel	CHF	2'113.05	✓
11.08.2023	Hans Schmid AG, div. Durchbrüche zumauern	CHF	303.55	✓
15.08.2023	M. Krähenbühl AG, Dachfenster und Zubehör	CHF	6'916.60	✓
19.08.2023	Erhard GmbH, innere Verputz- und Malerarbeiten	CHF	13'553.60	✓
10.09.2023	Beton – Bohren + Fräsen Fankhauser GmbH, Kernbohrungen	CHF	1'204.55	✓
25.09.2023	Wüthrich Metallbau AG, Akonto	CHF	20'000.00	✓
03.10.2023	Beer Holzbau AG, Schlussrechnung	CHF	29'487.30	✓
20.10.2023	Wittwer Bodenbeläge, Bodenbeläge aus Kunststoff	CHF	4'445.70	✓
24.10.2023	Mibatech AG, Brandschutzfugen	CHF	3'865.30	✓
09.11.2023	Wüthrich Metallbau AG, Akonto	CHF	5'000.00	✓
27.11.2023	Wüthrich Metallbau AG, Schlussrechnung	CHF	4'906.10	✓
29.11.2023	Mibatech AG, Brandschutzfugen	CHF	656.65	✓
06.12.2023	Baumgartner Elektro, Auswechseln Brandfallsteuerung Türe	CHF	109.35	✓
06.12.2023	Baumgartner Elektro, Ergänzung Kanal zu Steigzone	CHF	15'405.75	✓
29.07.2024	Velux Schweiz AG, Abnahme Abzugsanlage	CHF	473.50	✓
30.09.2024	Wüthrich Metallbau AG, Brandmelder montiert	CHF	830.50	✓
14.09.2024	Hoffmann Beschriftung, Treppenhausbeschriftung	CHF	2'320.05	✓
11.10.2024	Baumgartner Elektro, Anschluss Brandmelder im DG	CHF	185.60	✓
31.12.2024	Zaugg Architektur AG, Schlussrechnung 01.05.23-31.12.24	CHF	16'229.00	✓
31.12.2024	Zaugg Architektur AG, Nebenkosten 01.05.23-31.12.24	CHF	370.05	✓

Total Baukosten	CHF 243'334.55
Bewilligter Kredit	CHF 265'000.00
Total Baukosten	<u>CHF 243'334.55</u>
Kreditunterschreitung	<u>CHF 21'665.45</u>

Begründung für Unterschreitung/Überschreitung

Von den Reserven für Unvorhergesehenes wurde nur ein sehr kleiner Teil gebraucht.

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Rüderswil, 7. April 2025

Finanzverwaltung Rüderswil
Die Finanzverwalterin

Franziska Sommer

Kontrolliert und für richtig befunden

Gemeinderat Ressort Finanzen

Walter Zaugg